

Budsjettoppfølging investering 1. tertial 2020

Budsjettoppfølging av total budsjetttramme

Årsavhengig budsjettoppfølging

Sektor	Prosjekt	Bevilgningstype	Prosjektspesifikk budsjett inntekt	Netto budsjettet utgift	Brutto budsjettet utgift	Akkumulert regnskap t.o.m 2020	Akkumulert budsjett t.o.m 2020	Årsbudsjett 2020, inkl. endringer	Regnskap 2020	Prognose 2020	Til fordeling 2021-2030	Prosjektfase (Ordinære investeringsprosjekt)	Forventet ferdigstillelse	Kommentar per 1 tertial 2020
Administrasjon	P000 STED IKKE ANGITT	Ordinært investeringsprosjekt						-	-52 800	-52 800				Salg av grunn der inntektene samlet sett blir satt på fond ved årets slutt. Disse inntektene er beløpsmessig lave og har vist seg å være vanskelige å ta høyde for i årsbudsjettet.
Administrasjon	P141 IKT-INVESTERINGER (ÅRSBEVLINGNING)	Årsbevilgning						10 785 000	1 800 604	10 785 000				Det forventes betydelige kjøp i året. Dette henger sammen med prosjekter som ble utsatt i 2019. Investeringene i sentral infrastruktur og datasenterløsninger for å kunne levere gode og sikre tjenester tilpasset brukernes behov.
Administrasjon	P553 DIGITALISERING (PLANPROSJEKT)	Planprosjekt		11 525 000	11 525 000	1 442 894	6 525 000	5 082 000	438 466	5 082 000	-		4. kvartal 2021	Anbefalingene fra Digitaliseringsrådet vil bli lagt fram til beslutning hos rådmannens styringsgruppe. Det antas å være start på flere av de valgte prosjektene i siste del av året.
Administrasjon	P566 ENERGIKARTLEGGING	Ordinært investeringsprosjekt	-	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000	2 000 000	-	700 000	1 300 000		4. kvartal 2021	Prosjektet har en forsinket fremdrift på grunn av kapasitetsproblemer, men det har blitt innledet et arbeid for å se på innsparingspotensialet ved bruk av solceller på kommunale bygg. Dette er i tråd med oversendelsesforslag nr 6 fra kommunestyremøtet som ble gjennomført den 10.2.20. Prosjektet vil formelt starte opp sine utredningsarbeider i 3. kvartal 2020 i forbindelse med ansettelse av ny ingeniør.
Administrasjon	P585 RESERVESTRØM	Ordinært investeringsprosjekt		1 500 000	1 500 000	-	1 500 000	1 500 000	-	1 500 000	-		4. kvartal 2020	Det er i samarbeid med Haugaland kraft planlagt innkjøp av reservestrømsaggregat som skal ivareta behovet for reservestrøm ved langvarig strømbortfall. Karmøy kommune kjøper inn aggregat hvor drift og vedlikehold ivaretas i samarbeid med Haugaland kraft. Det er pr 1. tertial 2020 behov for avklaringer fra beredskapsgruppen om dette er en løsning det skal arbeides videre med og hvor det eventuelt skal legges til rette for å kunne motta strøm fra et slikt aggregat.
Administrasjon	P712 OPPGRADERING AV KOMMUNESTYRESALEN	Ordinært investeringsprosjekt		1 100 000	1 100 000	1 076 585	1 100 000	27 000	3 738	27 000	-		1. kvartal 2020	Prosjektet er gjennomført og er i sluttfasen og vil bli avsluttet i løpet av første halvår.
Administrasjon	P713 BASESTASJON FEØY	Ordinært investeringsprosjekt		233 000	233 000	152 678	233 000	80 000	-	80 000	-		2. kvartal 2020	Karmøy kommune har blitt orientert om at Telenor skal legge ned kobbernettet, hvilket innebærer at det ikke er anledning til å benytte fasttelefon. Det er da viktig at mobilnett er på plass for å sikre at hele Karmøy kommune har telefontilgang. Per i dag har ikke Feøy mobilnett. For å løse dette har Telenor foreslått at det etableres en basestasjon på Feøy. Budsjettet gjelder vår andel av utgiften knyttet til strømtilgang til basestasjonen. Haugaland kraft er i gang med å legge strøm frem til basestasjonen. Oppføring av mast av Telenor er noe forsinket i forhold til opprinnelig plan men kobbernettet legges ikke ned før dette er på plass. Det er nå forventet at alt skal være på plass i løpet av sommeren 2020.
Administrasjon	P717 KJØP AV EIENDOM	Ordinært investeringsprosjekt		5 000 000	5 000 000	-		5 000 000	-	5 000 000	-		4. kvartal 2020	Dette er midler avsatt til strategisk anskaffelse av eiendommer i Kopervik området. Dette inkluderer blant annet eiendommene til Kopervik kulturhus og Eide skole. Et eventuelt kjøp av eiendommene vil gjøre kommunen i stand til å utvikle områdene til det beste for kommunens innbyggere.
Administrasjon	P722 KJØP AV STRANDGATA 6	Ordinært investeringsprosjekt		2 358 000	2 358 000	2 358 085	2 358 000	2 358 000	2 358 085	2 358 085	-85		1. kvartal 2020	Karmøy kommune har i senere tid arbeidet med strategiske oppkjøp av eiendommer i kommunen, herunder oppkjøp av Strandgata 6. Eiendommen ble kjøpt opp med hensyn til den strategiske beliggenheten ift. øvrige kommunale bygg i området og fordi kommunen tidligere leide deler av arealet til parkeringsplasser. Anskaffelse av Strandgata 6 ble budsjettet i 2019, men kjøp og overtakelse fant sted i januar 2020. Prosjektet kan avsluttes.
Administrasjon	P990 SALG AV KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER	Årsbevilgning		-	-			-3 000 000	-	-3 000 000			4. kvartal 2023	Karmøy kommune ser at behovet for kommunale utleieboliger har blitt redusert. I henhold til rådmannens fullmakt til å selge uhensiktsmessige boliger vil kommunen legge ut tre boliger for salg iløpet av mai via rammeavtale med megler. Behovet for endringer i boligmassen vurderes fortløpende og utleieboliger blir kjøpt opp eller solgt etter behov.
Barnehage	P518 KONTORER STORASUND BARNEHAGE	Ordinært investeringsprosjekt		175 000	175 000	161 955	175 000	13 000	-		13 000		1. kvartal 2020	Prosjektet er ferdigstilt og kan avsluttes.

Sektor	Prosjekt	Bevilgningstype	Prosjektspesifikk budsjettert inntekt	Netto budsjettert prosjekt utgift	Brutto budsjettert prosjekt utgift	Akkumulert regnskap t.o.m 2020	Akkumulert budsjett t.o.m 2020	Årsbudsjett 2020, inkl. endringer	Regnskap 2020	Prognose 2020	Til fordeling 2021-2030	Prosjektfase (Ordinære investeringsprosjekt)	Forventet ferdigstillelse	Kommentar per 1 tertial 2020
Barnehage	P524 SKUDENES BARNEHAGE - VANN/AVLØPSKRAV	Ordinært investeringsprosjekt	-	500 000	500 000	-	500 000	500 000	-		500 000		4. kvartal 2021	Karmøy kommune har et rekkefølgekrav i forhold til barnehagen i Skudeneshavn som ikke er innfridd enda. I forhold til å innfri rekkefølgekravet må kommunen bygge ut vann- og avløp i området. For å redusere kostnadsnivået i forhold til å innfri rekkefølgekravet ønsker kommunen å fordele kostnadene mellom dette prosjektet og utvikling av industrifeltet på Storamyr (P469), samt utbygging av sykkel- og gangveg i Syrevegen. Fremdriften til disse tre prosjektene henger sammen med hverandre og det antas at disse prosjektene blir ferdigstilt siste kvartal 2021.
Barnehage	P576 AVALDSNES BARNEHAGE - OMBYGGING/TILBYGG	Ordinært investeringsprosjekt	-	5 120 000	5 120 000	5 371 860	5 120 000	128 000	41 678	41 678	86 322		1. kvartal 2020	Karmøy kommune har utført utbedringsarbeider på Avaldsnes barnehage. Bygget er ferdigstilt, ferdigstilt er mottatt og barnehagen har tatt i bruk bygget. Prosjektet er således ferdigstilt og anses som avsluttet.
Barnehage	P703 BYGNES VITENBARNEHAGE - UU OG OPPGRADERING UTEAREAL	Ordinært investeringsprosjekt	-	2 000 000	2 000 000	627 591	2 000 000	2 000 000	627 591	2 000 000	-		3. kvartal 2020	Prosjektet er forsinket med bakgrunn i utfordringer med kapasiteten. Arbeidet med overvannshåndtering er ferdigstilt. Lekeapparatene er levert, men installasjon må tilpasses barnehagedriften. På grunn av smitteverntiltak er det utfordrende å redusere størrelsen til utearealene på grunn av anleggsarbeid. Det er allikevel fortsatt planlagt å ferdigstille prosjektet til oppstart av nytt barnehageår august 2020.
Bolig	P355 BOLIGER TILPASSET VANSKELIGSTILTE 2018-2023 (PLANPROSJEKT)	Planprosjekt	-3 550 000	27 735 000	31 285 000	7 195 748		7 001 000	3 858 008	7 001 000	-		2. kvartal 2023	Oppføring av utleieboliger er ett av tiltakene i boligsosial handlingsplan for 2018-2023 og har til formål å føre opp totalt 10 boenheter tilpasset vanskeligstilte frem til 2023. I perioden mellom 2019 og 2020 har kommunen hatt fokus på å føre opp 4 boliger i Kopervik området, et arbeid som ferdigstilles april 2020. De resterende seks boligene er fremdeles under planlegging, der det tas sikte på å få startet neste underprosjekt i løpet av 2020.
Bolig	P465 OPPGRADERING KOMMUNALE BOLIGER (ÅRSBEVLGNING)	Årsbevilgning						1 074 000	906 176	1 074 000				Prosjektet er et middel for å nå målet om god utnyttelse av boligmassen kommunen eier ved å renovere/oppgradere og tilrettelegge de kommunale boligene. Investeringsprosjektet er planlagt avsluttet og alle underprosjekter er igangsatt 2019 og ferdigstilles fortløpende. Videre vedlikeholdsbehov løses via driftsbudsjettet.
Bolig	P511 PLANL.MIDL.LANGTIDSPL. OMSORGSTUN MV FASTLANDET	Ordinært investeringsprosjekt		50 000 000	50 000 000	186 074	50 000 000	49 814 000	-	9 814 000	40 000 000		4. kvartal 2021	Prosjektet blir ofte omtalt som Spanne seniorlandsby. Kommunestyret har vedtatt at det skal gjennomføres ekspropriasjon for å få erverve grunn til utbyggingen. En av grunneierne har påklaget dette vedtaket via sin advokat og saken ligger nå hos fylkesmannen for endelig avgjørelse. Grunnervervsprosessen gjennomføres av kommunens juridiske kompetanse på teknisk etat. Denne etaten vil også få ansvaret for å organisere og følge opp videre prosess med detaljplanlegging og utbygging av infrastruktur og bygningsmasse. Videre prosjektering og utbygging av bygg og anlegg i området kan tenkes gjennomført med sikte på å tilfredsstille lånekriteriene både for bygg, transport og vann- og avløpsløsninger. Prosessen rundt grunnerverv forventes oppstart i 2020 med hovedbetaling i 2021.
Bolig	P517 OMSORGSBOLIGER FOR VIDERESALG	Ordinært investeringsprosjekt	21 200 000	5 300 000	26 500 000	266 697	11 750 000	16 733 000	144 547	11 500 000	5 233 000		3. kvartal 2021	Kommunen har i dette prosjektet som oppgave å prosjektere og bygge 6 omsorgsboliger for videresalg til et borettslag bestående av beboere i omsorgsboligene. Prosjektet er fullfinansiert av investeringstilskudd fra Husbanken, momskompensasjon og betaling fra initiativtakerne. Alle utlegg kommunen har i forbindelse med prosjektet skal dekkes inn gjennom de ovennevnte finansieringskildene og prosjektet skal for kommunens del gå i null. Egen sak om utvidede budsjetttramme og finansiering som egen sak til kommunestyret. Siden forrige rapportering har arbeidene med skisser fortsatt og det er kontrahert rådgivere til utarbeidelse av anbudsgrunnlaget. Arbeidene med skissene viste behov for enten å redusere areal på bygget eller øke budsjettet. Foreldregruppen ønsker at budsjetttrammen skal økes slik at en får det arealet en ønsker og det vil legges frem en politisk sak knyttet til dette våren 2020. Det har blitt et mindre opphold i arbeidene på grunn av korona situasjonen som forsinket oppstartsmøte med Husbanken. Det pågår arbeider med å etablere en kontrakt mellom kommunen og Borettslaget. Det er dialog med Fylkeskommunen for å avklare utbedring av vegkryss mot fv547. Mål om å lyse prosjektet ut på anbud innen sommeren 2020. Forventet ferdigstillelse av prosjektet er fortsatt 3.kvartal 2021. Nye vedtatte rammer tatt med i rapporten

Sektor	Prosjekt	Bevilgningstype	Prosjektspesifikk budsjettert inntekt	Netto budsjettert prosjekt utgift	Brutto budsjettert prosjekt utgift	Akkumulert regnskap t.o.m 2020	Akkumulert budsjett t.o.m 2020	Årsbudsjett 2020, inkl. endringer	Regnskap 2020	Prognose 2020	Til fordeling 2021-2030	Prosjektfase (Ordinære investeringsprosjekt)	Forventet ferdigstillelse	Kommentar per 1 tertial 2020
Bolig- og industrifelter	P056 ERVERV/OPPARB. BOLIGFELT	Ordinært investeringsprosjekt						-25 500 000	-		-25 500 000			Karmøy kommune sine inntekter og avsetning på fond i forhold til salg av boligfelt (BF) blir ført på dette prosjektet, slik at det skal være enkelt å få en oversikt over kommunens salgsinntekter. Fremdriften til flere av boligfeltene som var planlagt ferdigstilt er dessverre utsatt på grunn av flere forhold, herunder corona situasjonen. Dette medfører at forventet salgsinntekt skyves til 2021.
Bolig- og industrifelter	P057 OPPARBEIDELSE INDUSTRIFELT	Ordinært investeringsprosjekt						-24 000 000	1 330 325	-24 400 000				Karmøy kommune sine inntekter og avsetning på fond i forhold til salg av industrifelt (IF) blir ført på dette prosjektet, slik at det skal være enkelt å få en oversikt over kommunens salgsinntekter. Det er forventet en økning i realiserte inntekter 2020 for planlagt salg av industrifelter tiltenkt 2021 grunnet salg av kommunale områder på Husøy i henhold til vedtak i kst sak 54/20.
Bolig- og industrifelter	P388 STØLSMYR - RAGLAMYR SØR IF	Ordinært investeringsprosjekt		5 000 000	5 000 000	409 249	5 000 000	4 620 000	206 656	4 620 000	-		1. kvartal 2021	Teknisk prosjektering av industrifeltet har startet og man forventer anleggsstart mot slutten av 2020 eller starten av 2021. Anleggsperioden er beregnet å vare i 3-4 måneder. Det knyttes usikkerhet til når utbyggingskostnadene vil påløpe siden det er avhengig av etterspørsel av tomteareal. Forventet ferdigstillelse er derfor usikker.
Bolig- og industrifelter	P469 STORAMYR IF ETAPPE 2	Ordinært investeringsprosjekt		4 000 000	4 000 000	761 149	4 000 000	3 181 000	11 170	3 181 000	-		1. kvartal 2021	Karmøy kommune arbeider med å videreføre utviklingen av industrifeltet på Storamyr. Grunnarbeidene ift utbygging av industrifeltet er forsinket grunnet en pågående dialog med fylkesmannen, noe som har vist seg å være mer tidkrevende enn først antatt. Dette medfører at ferdigstillelse blir forsinket i forhold til opprinnelig plan. Formaliteter med fylkesmannen angående utslipp til bekk er nå avklart. Dagens rørledning med kloakk og overvann skal erstattes med separate ledninger for kloakk og for overvann. Midlene som er avsatt til prosjektet har til formål å dekke teknisk infrastruktur frem til området. Erverv og grunnrettigheter for veg og ledningsstråse med grunnneigere ble avklart i 2019.
Bolig- og industrifelter	P495 FERKINGSTAD BF	Ordinært investeringsprosjekt		4 000 000	4 000 000	336 826	2 800 000	2 454 000	-	2 454 000	-		1. kvartal 2022	Prosjektet er forsinket grunnet forhandlinger med grunneiger. Kommunen vil gjennomføre forhandlinger med grunneier i 2. kvartal 2020, herunder en makebytteavtale som forventes avklart i løpet av våren 2020. Prosjektering av området vil starte opp 3. kvartal 2020.
Bolig- og industrifelter	P508 STEMMEMYR BF - ETAPPE 3	Ordinært investeringsprosjekt		6 100 000	6 100 000	2 032 548	6 100 000	4 081 000	219 950	4 081 000	-		1. kvartal 2021	Området er klart til byggemodning (25 tomter). Den tekniske prosjekteringen har tatt noe lengre tid enn forutsett så prosjektets fremdrift er forsinket. Området vil være teknisk byggemodnet og klar for salg første kvartal 2021.
Bolig- og industrifelter	P510 SANDBAKKENE/SOLHAUGVEGEN	Ordinært investeringsprosjekt		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000	-	2 000 000	-		1. kvartal 2021	Området byggemodnes i løpet av tredje kvartal 2020. Med salg 1. kvartal 2021.
Bolig- og industrifelter	P538 Jovikvn. boligomt	Ordinært investeringsprosjekt		1 500 000	1 500 000	1 647 906	1 500 000	-381 000	16 210	-381 000	-		2. kvartal 2020	Utbygging av tomter i Jovikvegen er et samarbeid mellom kommunen og andre grunneiere. Kommunen har vært utfører og de andre grunneierene betaler for sin del av utgiften. Tilliggende boligomt er solgt. I 2020 gjenstår kart- og delingsforetning med oppgjør. Det gjenstår avregning mellom involverte parter, hvorav to private samt VAR-avdeling.
Bolig- og industrifelter	P539 Husøy IF - etappe 15	Ordinært investeringsprosjekt		16 880 000	16 880 000	16 887 974	16 880 000	-	416 899	100 000	-100 000		4. kvartal 2018	Karmøy kommune har utviklet store deler av Husøy områder, og dette er ett av de siste områdene som kommunen vil være med å utvikle. Grunnet kompleksiteten i grunnforholdene i dette området på Husøy har dette området vært gjenstand for komplekse faglige vurderinger forut utbygging. Det vil i praksis si at området har blitt gjenstand for marine undersøkelser, prosjektering og et utstrakt samarbeid med Arkeologisk Museum i Stavanger (AMS) for å få avdekket hvilke områder som er egnet for videre utbygging. På bakgrunn av arbeidet som ble utført ble det identifisert flere arkeologiske funn på området. Ut fra en kost/nytte vurdering har kommunen således kommet frem til hvilke områder som er egnet for en utbygging til næringsformål. Dette har medført en del uforventet ekstraarbeid for kommunen, og samtidig forsinket forventet fremdrift. Sommeren 2018 foretok AMS feltundersøkelser i området som ble estimert til litt over tusen arbeidstimer. Nå som AMS har avsluttet sin innsats i prosjektet så har kommunen fått ekstrakostnader som ikke var tatt høyde for i opprinnelig budsjett. Dette er en konsekvens av at det er svært vanskelig å estimere kostnaden for arkeologiske undersøkelser, både for AMS og kommunen. Prosjektet har derfor et behov for å få tilført ekstra midler for å ta høyde for disse ekstrakostnadene.

Sektor	Prosjekt	Bevilgningstype	Prosjektspesifikk budsjettert inntekt	Netto budsjettert prosjekt utgift	Brutto budsjettert prosjekt utgift	Akkumulert regnskap t.o.m 2020	Akkumulert budsjett t.o.m 2020	Årsbudsjett 2020, inkl. endringer	Regnskap 2020	Prognose 2020	Til fordeling 2021-2030	Prosjektfase (Ordinære investeringsprosjekt)	Forventet ferdigstillelse	Kommentar per 1 tertial 2020
.	P550 AMLANDSFELTET BF	Ordinært investeringsprosjekt		2 000 000	2 000 000	392 748	2 000 000	1 692 000	170 196	1 692 000	-		1. kvartal 2021	Amlandsfeltet ligger nærheten av den nye skolen på Kopervik og rundt 4 kilometer fra Kopervik sentrum. Boligfeltet er noe forsinket grunnet krav til overvannsmagasin, store arealer som må skoges samt en større oppgradering av eksisterende og planlagt lekeplass. Teknisk byggeomdning er planlagt 3 kvartal 2020, forventet å legge ut for salg første kvartal 2021.
Bolig- og industrifelter	P574 BYGNES - KOMMUNELAGERET, NEDSPRENGNING/UTPLANERING IF	Ordinært investeringsprosjekt	-	1 750 000	1 750 000	1 568 794	1 750 000	196 000	34 589	196 000	-		2. kvartal 2020	Mindre etterarbeid med terreng gjenstår, arbeid påbegynt høsten 2019 i samarbeid med kommunelagerets brukere. Opparbeidelse av voll mot friområde ferdigstilles vår 2020.
Brann og ulykkesvern	P526 BEREDSKAPSENTER, LEGE, BRANN OG AMBULANSE	Ordinært investeringsprosjekt		212 000 000	212 000 000	1 201 078	1 238 000	23 000	54 392	23 000	-		4. kvartal 2024	Prosjektet er halvtår forsinket iforhold til planlagt fremdrift. Bagrunnen at Haugesund kommune, som i utgangspunktet være med på både brannstasjon og legevakt, ikke lengre er med på prosjektet. Dette fører til at staten/Helsefonna (ambulanse) også vurderer veien videre, siden de først ser for seg å flytte ambulansestasjonen dersom kommunene klarer å få på plass en felles legevakt. Veien videre må med andre ord avklares før prosjektet kan fortsette som planlagt.
Brann og ulykkesvern	P714 BRANNSTASJON VEAVÅGEN	Ordinært investeringsprosjekt		86 000 000	86 000 000	63 264	5 000 000	5 000 000	63 264	1 500 000	3 500 000		4. kvartal 2023	Grunneier og kommunen er i dialog vedrørende kjøp av tomt.
Brann og ulykkesvern	P720 SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG	Ordinært investeringsprosjekt		8 200 000	8 200 000	28 829	8 200 000	8 200 000	28 829	6 500 000	1 700 000		2. kvartal 2021	Konkurranseskrutning for arbeidene i prosjektet er utarbeidet og konkurranse utlyst. Tildeling vil skje i første halvdel av mai, sannsynlig oppstart av arbeidet i juni 2020. Prosjektet er forventet ferdigstilt våren 2021, men endelig fremdriftsplan vil ikke foreligge før arbeidene er tildelt og igangsatt.
Helse	P423 FOREBYGGENDE TILTAK MOT LEGIONELLASMITTE	Ordinært investeringsprosjekt		4 000 000	4 000 000	3 827 525	3 823 000	172 000	3 058	172 000	-		3. kvartal 2020	Resterende budsjettmidler er avsatt til å etablere legionellabarrierer på Åkra bu- og behandlingshjem.
Helse	P578 DIGITALISERING / PASIENTSIKRINGSANLEGG	Ordinært investeringsprosjekt	-10 720 000	12 200 000	22 920 000	4 509 138	5 416 000	5 364 000	-157 554	1 484 000	3 880 000		4. kvartal 2020	I utgangspunktet forventes ferdigstillelse av Norheim BBH, Åkra BBH og mulig start Tøkjemyr. Det kan tenkes at Corona panemien forskyver prosessen litt.
Idrett	P513 ÅKRA - ERVERV/INFRASTRUKTUR/IDRETT SHALLER	Ordinært investeringsprosjekt	-17 300 000	157 000 000	174 800 000	162 456 866	174 800 000	17 974 000	11 978 004	17 974 000	-		2. kvartal 2020	Den nye Åkrallene ble åpnet og tatt i bruk i januar 2020. Det gjenstår noe arbeid i forbindelse med utbedring av mangler i Åkrahallen. Dette arbeidet er forventet ferdigstilt i løpet av sommeren 2020. Dette på grunn av leveringstid for enkelte deler. Infrastruktur arbeidet er forventet avsluttet i løpet av våren 2020. Den gamle/eksisterende idrettshallen er revet/sanert.
Idrett	P589 NY IDRETTSHALL VORMEDAL	Ordinært investeringsprosjekt	-10 000 000	36 000 000	46 000 000	3 362 917	39 000 000	36 464 000	981 837	3 000 000	33 464 000		1. kvartal 2022	Her vises til egen sak senere i samme møte med egen innstilling om rammeøkning. Prosjektet er noe forsinket i henhold til opprinnelig plan og forventet ferdigstillelse forskyves fra 4. kvartal 2021 til 1. kvartal 2022
Kultur	P543 EK-INNSKUDD OPPLEV AVALDSNES AS	Ordinært investeringsprosjekt	-	2 000 000	2 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000	-	1 000 000	-		3. kvartal 2020	Arbeidet er noe forsinket knyttet til Coronasisuasjonen, men forventet ferdigstillelse høsten 2020
Livssyn	P552 TORVASTAD KIRKE - BÅREHUS M/FASILITETER	Ordinært investeringsprosjekt	-3 500 000	3 000 000	6 250 000	3 321 148	3 000 000	-1 610 000	-1 289 132	-1 610 000	-		2. kvartal 2020	Prosjektet består av bygging av nytt bårerhus og riving av det gamle. Prosjektet er et spleiselag mellom kommunen og karmøy kirkelige fellesråd. Det er i tillegg lagt ned mye dugnadsarbeid i regi av kirken. Prosjektet er i sluttfasen og det gjenstår nå kun oppgjør fra kirken. Forventet ferdigstillelse av prosjektet i løpet av sensommer/høsten 2020
Livssyn	P584 KIRKEBYGG - REHABILITERING (ÅRSBEVLGNING)	Årsbevilgning						4 000 000	4 000 000	4 000 000				Det er igangsatt arbeid på Falnes kirke med en total utvendig rehabilitering, inkludert tak og tårn. Arbeidet forventes å være ferdig i løpet av 2020. Det er igangsatt forarbeid vedrørende Torvastad kirke for rehabilitering av tak og tårn, forventes også å være ferdig i løpet av 2020
Livssyn	P586 AVALDSNES KIRKE - RESTAURERING	Ordinært investeringsprosjekt	-	23 880 000	23 880 000	23 880 000	23 880 000	-	-	-	-		4. kvartal 2020	Prosjektet er forventet å være ferdig i løpet av 2020. Bevilgningen er gjennomført. Noe arbeid gjenstår og det forventes ikke merforbruk på prosjektet.
Nærmiljø	P212 HISTORISKE AVALDSNES - DRIFTSBYGNING OG PARKERING	Ordinært investeringsprosjekt	-	25 000 000	25 000 000	9 600	2 750 000	2 740 000	-	2 740 000	-		4. kvartal 2022	Det forventes å gjennomføre kjøp av driftsbygning 3 tertial 2020. Forsinkelser i prosessen er grunnet krav til dokumentasjon.
Nærmiljø	P475 TURVEIER VEA	Ordinært investeringsprosjekt	-1 550 000	1 550 000	3 100 000	69 411	2 900 000	2 831 000	-	2 831 000	-		4. kvartal 2020	Det forventes at prosjektet blir gjennomført i 2020. Det er usikkerhet knyttet til kostnader i forbindelse med opparbeidelse og grunnlaget for tilskudd. Dette vil bli avklart før prosjektet starter.

Sektor	Prosjekt	Bevilgningstype	Prosjektspesifikk budsjettert inntekt	Netto budsjettert prosjekt utgift	Brutto budsjettert prosjekt utgift	Akkumulert regnskap t.o.m 2020	Akkumulert budsjett t.o.m 2020	Årsbudsjett 2020, inkl. endringer	Regnskap 2020	Prognose 2020	Til fordeling 2021-2030	Prosjektfase (Ordinære investeringsprosjekt)	Forventet ferdigstillelse	Kommentar per 1 tertial 2020
Nærmiljø	P486 TURVEIER ALMANNAMYR	Ordinært investeringsprosjekt	-1 325 000	1 325 000	2 650 000	-	2 250 000	2 250 000	-	2 250 000	-		4. kvartal 2020	Kommunen er i prosess vedrørende grunnnett. Bygging er planlagt raskest mulig etter at grunnnett er i havn.
Nærmiljø	P588 UNIVERSELL UTFORMET STI BUKKØY	Ordinært investeringsprosjekt	-	2 000 000	2 000 000	219 558	252 000	81 000	48 583	50 000	31 000		4. kvartal 2021	Det skal lages en områdeplan for dette område og man kan ikke påberegne å få en godkjenning for stiens trasé før denne er vedtatt. Gjennomføring av prosjektet er derfor utsatt i forhold til opprinnelige planer.
Nærmiljø	P701 PARK LEKEPLASS ÅKRA ETAPPE 2	Ordinært investeringsprosjekt	-500 000	1 915 000	2 415 000	594 781	1 915 000	835 000	-485 144	835 000	-		4. kvartal 2020	Installasjon av klatretårnet er ferdigstilt. Arbeidet med lekeplass for mindre barn og tilpasning av stier og belysning ble startet sent i 2019. Det totale tilbudet skal være rettet mot alle aldersgrupper. Prosjektet forventes ferdigstilt i løpet av 2020.
Nærmiljø	P704 BYUTVIKLING (PLANPROSJEKT)	Planprosjekt	-	40 000 000	40 000 000	-	3 700 000	3 700 000	-	3 700 000	-		4. kvartal 2023	Kommunedelplaner for kommunens tre byer, som ble vedtatt våren 2019, er nå tatt i aktiv bruk som grunnlag for utarbeidelse av formelle detaljplaner og konkret behandling av byggesaker. Kommunal planstrategi 2020-2023 inneholder flere konkrete investeringsoppgaver som følger som konsekvens og videreføring av kommunedeleplanene. Dette er tiltak knyttet til planlegging og utforming av torg og byrom i de tre byene. Realisering av disse tiltakene, som har som formål å etablere enda mer attraktive bysamfunn i Karmøy, vil kreve betydelige kommunale midler i de kommende årene.
Omsorg	P505 VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN 2	Ordinært investeringsprosjekt	-99 700 000	96 100 000	195 800 000	95 157 165	95 968 000	877 000	152 329	1 767 000	-890 000		4. kvartal 2021	Bygget er ferdigstilt og ble tatt i bruk høsten 2018, og det vil pågå skjøtsel av uteområdene til og med 2021. Karmøy kommune arbeider for tiden med å komme til enighet med de to siste leverandørene vedrørende sluttoppgjør og reklamasjoner. I forhandlingene har kommunen måttet justere ned kravet da kommunen har fått tilsendt ny informasjon som må hensyntas. Det gjenstår også arbeid knyttet til krav om overvannshåndtering for sykehjemmet, noe som har en estimert en kostnad på kr. 250.000. Prosjektet har på grunn av utbedringsarbeid i forhold til reklamasjoner og garantier hatt behov for ekstra byggelederoppfølging i prosjektet, noe som har påført prosjektet ekstrakostnader. På bakgrunn av disse forholdene har prosjektet behov for kr. 890.000 for å kunne dekke gjenstående kostnader til reklamasjoner, overvannshåndtering og sluttfaktura.
Omsorg	P523 TØKJEMYR OMSORGSBOLIGER VEA	Ordinært investeringsprosjekt	-16 000 000	38 976 000	54 976 000	38 668 069	38 976 000	150 000	-	150 000	-		2. kvartal 2020	Omsorgsboligene er ferdigstilt, ettårsbefaring er gjennomført og det gjenstår noen mindre utbedringer før prosjektet kan avsluttes. Blant annet må tåpevannsystemet til bygget utbedres og lys på Tøkjemyrveien utbedres. Det knyttes usikkerhet til når utbedringene vil finne sted da leverandør har utfordringer med feilsøkingen.
Omsorg	P559 NYE SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHEIM	Ordinært investeringsprosjekt	-68 933 000	88 338 000	157 271 000	5 032 628	5 290 000	17 954 000	382 241	10 000 000	7 954 000		4. kvartal 2022	Det nye omsorgssenteret i Skudeneshavn er planlagt med 32 sykehjems plasser og åtte omsorgsboliger. Det vil fortsatt være drift på omsorgsboliger i i alderspensjonatet, og funksjoner som minimum 18 dagplasser og base for hjemmetjenesten vil bli ivaretatt innenfor eksisterende alderspensjonat. Omsorgssenteret skal plasseres på den samme tomten hvor det tidligere sykehjemmet var oppført. Nybygget skal plasseres slik at de fleste rom og uteområder har en solrik utsikt mot skole og hovedvei for at beboerne skal få en koselig hverdag i trivelige omgivelser. Det er et sterk fokus på at det nye senteret skal unngå et tradisjonelt og institusjonelt preg. Utformingen av omsorgssenteret er ment å skape en mer lun og hjemmekoselig atmosfære. Ferdigstillelse er planlagt 4. kvartal 2022, og det er et mål at prosjektet skal kunne løses innenfor vedtatt totalramme.
Samferdsel	P035 NYANLEGG VEI OG GATELYS (ÅRSBEVLGNING)	Årsbevilgning	-					1 000 000	-	1 000 000				Gammel gatebelysning med kvikksølv erstattes med LED-lys. Prosjektet er i gang, fremdrift og økonomi forventes uendret. Gjennom prosjektet skifter Karmøy kommune ut alle kvikksølvlamper med moderne og fremtidsrettet teknologi. Utsiftningen forventes å være på plass i sin helhet i løpet av 2021.

Sektor	Prosjekt	Bevilgningstype	Prosjektspesifikk budsjettert inntekt	Netto budsjettert prosjekt utgift	Brutto budsjettert prosjekt utgift	Akkumulert regnskap t.o.m 2020	Akkumulert budsjett t.o.m 2020	Årsbudsjett 2020, inkl. endringer	Regnskap 2020	Prognose 2020	Til fordeling 2021-2030	Prosjektfase (Ordinære investeringsprosjekt)	Forventet ferdigstillelse	Kommentar per 1 tertial 2020
Samferdsel	P039 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2018-2021 (PLANPROSJEKT)	Planprosjekt	-	29 671 000	29 671 000	4 143 495	24 764 000	21 980 000	73 268	21 980 000			4. kvartal 2021	Det er flere større prosjekter som skal ha oppstart i 2020, f. eks. gang- og sykkelvegen i Syrevegen, som alene er budsjettert med 10 mill. kroner. Det er derimot ikke helt avklart om det er mulig å få brukt de budsjetterte midlene. En nærmere avklaring vil være mulig med rapportering for andre tertial.
Samferdsel	P068 VEDLIKEHOLDSMASKINER (ÅRSBEVLGNING)	Årsbevilgning						3 500 000	144 938	3 500 000				Bevilgningen gjelder årlig anskaffelse av vedlikeholdsmaskiner for park og vei. Årsbevilgningen sikrer at utdaterte maskiner kan erstattes med moderne maskiner til formålet, som er en forutsetning for driftssikkerhet.
Samferdsel	P519 NY SOPEBIL	Ordinært investeringsprosjekt		4 250 000	4 250 000	-	4 250 000	4 250 000	-	4 250 000	-		2. kvartal 2020	Forventet leveranse av ny sopebil innen sommeren.
Samferdsel	P563 TOSTEMVEG	Ordinært investeringsprosjekt	-	4 500 000	4 500 000	818 902	3 500 000	3 500 000	113 788	3 500 000	-		2. kvartal 2021	Reguleringsplan er ikke godkjent ennå på grunn av innsigelse. Dette vil ha følger for fremdriften, men det tilstrebes fortsatt oppstart i 2020. Det knyttes usikkerhet til fremdrift da denne i hovedsak avhengig av grunnvervet.
Samferdsel	P565 HOVEDPLAN VEI (PLANPROSJEKT)	Planprosjekt	-	51 000 000	51 000 000	12 567 219	17 000 000	4 949 000	1 151 125	4 949 000			4. kvartal 2027	Avsatt budsjett brukes i henhold til etterslepet registrert i hovedplan veg.
Samferdsel	P579 GANG OG SYKKELVEI,	Ordinært investeringsprosjekt	-	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000		4. kvartal 2023	I reviderte planer blir prosjektet gjennomført i 2023.
Samferdsel	P581 LAGERLOKALER ÅKREHAMN	Ordinært investeringsprosjekt	-	3 000 000	3 000 000	2 045 775	3 000 000	1 886 000	933 952	1 886 000	-		2. kvartal 2020	Sektor for samferdsel og utemiljø holder for tiden på med å flytte inn i et nybygg på ca. 130m² på Åkra. Bygget rommer garderobes, spiserom og kontorfasiliteter. Korona situasjonen gjorde at prosjektet ble forsinket noen uker i forhold til planlagt ferdigstillelse på grunn av restriksjoner på antall arbeidere som kunne oppholde seg på bygget samtidig. I tillegg er entreprenør noe forsinket med ferdigstillelsen av prosjektet. Prosjektet er akkurat innenfor vedtatt budsjetttramme i april 2020 men sluttoppgjør med entreprenør gjenstår.
Samferdsel	P706 INFRASTRUKTUR/UTVIKLING KOLNES	Ordinært investeringsprosjekt	-	80 000 000	80 000 000	-	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	-		4. kvartal 2023	Tidligere vedtatt kommunedelplan for Kolnes/Eike/Skre, med oppfølgende reguleringsplan for Ny Eikeveg, danner grunnlaget for nylig igangsatt reguleringsplanprosess for en sentral del av boligområdet som nå er tenkt utbygget. Kommune har, etter gjennomført konkurranse, engasjert Cowi til å bistå med dette arbeidet. Videre utvikling av området må skje i tett samhandlign mellom private utbyggingsaktører og kommunen ved bruk av egnede verktøy som utbyggingsavtaler.
Skole (inkl.felles skole/idrettsprosjekter)	P034 UU OG OPPGRAD. UTEAREAL KOPERVIK SKOLE	Ordinært investeringsprosjekt	-	2 250 000	2 250 000	2 014 395	2 250 000	242 000	6 956	242 000	-		2. kvartal 2020	Prosjektets vesentlige deler er ferdigstilt. Det mangler noe små detaljer som avretting av akebakken. Prosjektet forventes ferdigstilt i andre tertial 2020.
Skole (inkl.felles skole/idrettsprosjekter)	P512 STANGELAND SKOLE	Ordinært investeringsprosjekt	-10 000 000	416 000 000	426 000 000	57 507 722	209 523 000	157 368 000	10 721 454	150 000 000	7 368 000		3. kvartal 2022	Stangaland skole skal ha en kapasitet på 700 elever. Stangelandshallen er inkludert i prosjektet. Prosjektet skal ferdigstilles til skolestart i 2022. Detaljprosjekteringen er igangsatt og masseutskifting på skoletomten vil pågå i perioden mars - august 2020. Arbeid i Lyngvegen (rekkefølgekrav) er påbegynt i april 2020. Arbeidet i Lyngvegen ferdigstilles i november 2021. Dette på grunn av at arbeidet i Lyngvegen utføres etappevis. Dette for å hindre at arbeidene i Lyngvegen ikke hindrer tilkomst til skoletomten. Kruse Smith har oversendt et varsel om force majeure grunnet koronaviruset. Byggherre er ikke varslet om konkrete forhold som har medført til en fremdrift og/eller kostnadskonsekvens som følge av koronaviruset på nåværende tidspunkt.
Skole (inkl.felles skole/idrettsprosjekter)	P535 VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHAB/PÅBYGG	Ordinært investeringsprosjekt		150 000 000	150 000 000	129 412 989	150 000 000	32 360 000	14 900 858	32 360 000	-		3. kvartal 2020	Prosjektet inneholder renovering av eldre skole og å bygge nytt tilbygg til skolen. Det er i 2019 igangsatt ombyggingen av skolen. Prosjektet opprettholder planlagt fremdrift innenfor vedtatt budsjetttramme, og prognoser viser et potensielt overskudd i prosjektet. Planlagt ferdigstillelse er fortsatt august 2020.
Skole (inkl.felles skole/idrettsprosjekter)	P721 VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - UU OG OPPGRADERING	Ordinært investeringsprosjekt		600 000	600 000	-	600 000	600 000	-	600 000	-		4. kvartal 2020	Uteområdene vil bli ferdigstilt i løpet av høsten 2020. Dette avhenger av at tilbygg til skole blir ferdigstilt i henhold til plan.
VAR	P503 VANN OG AVLØPSUTBYGGING KOLNES	Ordinært investeringsprosjekt		21 897 000	21 897 000	1 579 890	1 897 000	420 000	-	-	420 000		4. kvartal 2024	Det blir ikke oppstart av arbeider på vann og avløpsutbygging Kolnes i 2020. Områdeplan er ikke ferdig og det foreligger ikke utbyggingsavtaler på arbeidet.
VAR	P545 OPPGRADERING UTEAREAL BORGAREDALEN	Ordinært investeringsprosjekt		2 282 000	2 282 000	1 865 079	2 282 000	417 000	-	-	417 000		3. kvartal 2020	Det har vært noe ombygging av pumpestasjonene i 1. tertial. Ellers ingen utgifter på oppgradering av utearealene. I hovedplan avfall er det flere prosjekter som går på uteareal i Borgaredalen. Det er derfor naturlig at dette prosjektet, P545, avsluttes og at resterende midler flyttes til hovedplan avfall.

Sektor	Prosjekt	Bevilgningstype	Prosjektspesifikk budsjettert inntekt	Netto budsjettert prosjekt utgift	Brutto budsjettert prosjekt utgift	Akkumulert regnskap t.o.m 2020	Akkumulert budsjett t.o.m 2020	Årsbudsjett 2020, inkl. endringer	Regnskap 2020	Prognose 2020	Til fordeling 2021-2030	Prosjektfase (Ordinære investeringsprosjekt)	Forventet ferdigstillelse	Kommentar per 1 tertial 2020
VAR	P568 NY GJENVINNINGSTASJON	Ordinært investeringsprosjekt	-	20 500 000	20 500 000	110 006	102 000	7 500 000	182 515	500 000	7 000 000		4. kvartal 2022	Forprosjektet med Omega Areal er nå i slutfasen. Løsningen vil gi våre innbyggere en moderne, fremtidsrettet miljøpark som kan ivareta sorteringskrav på en god måte for innbyggere og ansatte. Konseptet innebærer en helhetlig plan for miljøparken, og man legger opp til kostnadssynergier ved å gjennomføre flere av prosjektene parallelt.
VAR	P569 NY HOVEDPLAN AVFALL (PLANPROSJEKT)	Planprosjekt	-	42 150 000	42 150 000	2 355 259	14 800 000	13 702 000	1 331 899	6 350 000	7 352 000		4. kvartal 2027	Flere tiltak i hovedplanen må utsettes til 2021. Det gjelder hovedsaklig tiltak knyttet til deponiet, ettersom vi venter på svar på søknad om ny utslippstillatelse og avslutning av deponi 1 fra Fylkesmannen. Nytt ledningsnett for overvann i Borgaredalen skyves til 2021 for å utføres samtidig med graving for ny gjenvinningsstasjon.
VAR	P570 SLAMBEHANDLING BORGAREDALEN	Ordinært investeringsprosjekt	-	6 000 000	6 000 000	-	6 000 000	6 000 000	75 463	6 000 000	-		4. kvartal 2020	Anbudsarbeid pågår. Dagens slamavvanninganlegg er skjørt og sårbart med kun en produksjonslinje. Det haster derfor med nytt anlegg, da dette er eneste måten å avhende 90 m3 slam daglig fra kommunale og private septiktanker i Karmøy kommune. Et nytt anlegg vil gi betydelig bedre rensing av slammet og arbeidsmiljøet vil bli langt bedre med et lukket anlegg.
VAR	P573 RESERVEVANNSFORSYNING	Ordinært investeringsprosjekt	-	603 500 000	603 500 000	227 783	2 500 000	2 357 000	85 019	1 000 000	1 357 000		4. kvartal 2029	Usikkerhet til oppstart av videre arbeider når resultater av prøvetaking og rapport for dette foreligger i oktober. Kostnadene så langt vil gi oss et total forbruk i 2020 på ca. kr. 1.000.000,-
VAR	P583 NØDSTRØMSAGREGAT BREKKE VANNBEH.	Ordinært investeringsprosjekt	-	17 000 000	17 000 000	111 270	17 000 000	16 958 000	-	8 479 000	8 479 000		4. kvartal 2021	Arbeidet med detaljprosjektering har ikke fått den oppstarten vi håpet på. Det arbeides med grunnlag for totalentreprise.
VAR	P600 HOVEDPLAN AVLØP 2016-2024 (PLANPROSJEKT)	Planprosjekt	-	753 524 000	753 524 000	220 945 614	353 524 000	147 436 000	21 426 167	100 140 000	47 296 000		4. kvartal 2024	Pågående underprosjekter går bra og det arbeides inntil videre slik som planlagt. Noen underprosjekter vil ha behov for endrede rammer. Dette hensyntas i revidert tiltaksliste til hovedplan. I tillegg blir det utsettelse på prosjekter pga stopp i omkjøringsvegen og utsettelse ny Eikeveg.
VAR	P610 HOVEDPLAN VANN (PLANPROSJEKT)	Planprosjekt	-	823 025 000	823 025 000	39 397 428	148 025 000	111 565 000	3 472 266	72 457 251	39 107 749		4. kvartal 2029	Hovedplan vann skal legges frem for behandling etter sommeren. Noen prosjekter i denne planen ligger inne i 2020, men har ikke fått oppstart. Dette er del av strekning Brekke Kopervik og Håvik Høydebasseng. Pågående underprosjekter går bra og det arbeides inntil videre slik som planlagt. Samtlige entreprenører har varslet usikkerhet med hensyn til levering av materiell, men er ikke påvirket så langt. Vi har utsettelse på prosjekter pga stopp i omkjøringsvegen og utsettelse ny Eikeveg.
VAR	P715 ELEKTRISKE RENOVASJONSBILER-TILBRINGERBIL-LADEFASELITETER	Ordinært investeringsprosjekt	-	19 200 000	25 100 000	-	12 550 000	12 550 000	-	-	12 550 000		3. kvartal 2022	Prosjektet er i gang, og det skjer mye i markedet for elektriske lastebiler nå. Signalet fra markedet er at vi vil ha flere typer å velge mellom om vi venter noe med leveringsdato. Vi regner med å sende ut anbud høsten 2020, og at beløpet i sin helhet betales i 2021, samt at bilene leveres mot slutten av 2021. ENOVA-støtten på 5,9 millioner vil komme som fradrag på investeringen når prosjektet er ferdig.
VAR	P718 NYE AVFALLSDUNKER	Ordinært investeringsprosjekt	-	25 500 000	25 500 000	265 284	1 000 000	1 000 000	265 284	1 000 000	-		3. kvartal 2022	Det er investert i avfallsdunker knyttet til overgangsfase til ny ordning. Avklaringer rundt ny henteordning er under planlegging og prosjektet forventes å bli ferdigstilt i 2022.
VAR	P719 RENSING AV SIGEVANN FRA DEPONI	Ordinært investeringsprosjekt	-	20 000 000	20 000 000	-	5 000 000	5 000 000	-	-	5 000 000			Rensing av sigevann må utsettes i påvente av hvilke krav vi får fra Fylkesmannen i ny utslippssøknad. Midlene overføres til 2021
Økonomi	P501 MINDRE OPPGRADERINGER AV BYGG OG ANLEGG (ÅRSBEVLINGNING)	Årsbevilgning						9 000 000	1 548 571	9 000 000				Årsbevilgningen for 2020 er blant annet tenkt brukt til oppgradering av klimaskall ved Karmøy rådhus fase D, nye audioguiden til Norgegen historiesenter, oppgradering av heiser på Norheim Bu- og behandlingsheim og oppgradering av tak Sevland skole. Det er pr 1 tertial 2020 ikke planlagt for hele årsbevilgningen. Dette for at det skal være midler i bevilgningen til å løse eventuelle pålegg og behov som måtte dukke opp i løpet av året.
Økonomi	P527 UNIVERSELL UTFORMING (PLANPROSJEKT)	Planprosjekt	-	15 550 000	15 500 000	6 590 935	9 550 000	3 024 000	1 076 436	3 024 000	-		4. kvartal 2023	Medgåtte midler i 1 tertial 2020 har gått til å ferdigstille universell utforming av småsalene i 2. etasje Karmøy kino. Prosjektet er ferdigstilt, men sluttoppgjør gjenstår på ca 1.1 MNOK. Resterende beløp prioriteres i henhold til vedtatt plan for universell utforming.
Økonomi	P716 KJØP AV BILER OG MASKINER	Årsbevilgning						250 000	242 000	250 000	-			I forbindelse med utbruddet av coronaviruset ble det tatt en beslutning om å anskaffe 5 nye desinfiseringsmaskiner. Disse har en kostnad på 1,35 mill. kroner. Prosjektet er nærmere omtalt i budsjettreguleringssak om korona.

Sektor	Prosjekt	Bevilgningstype	Prosjektspesifikk budsjettert inntekt	Netto budsjettert prosjekt utgift	Brutto budsjettert prosjekt utgift	Akkumulert regnskap t.o.m 2020	Akkumulert budsjett t.o.m 2020	Årsbudsjett 2020, inkl. endringer	Regnskap 2020	Prognose 2020	Til fordeling 2021-2030	Prosjektfase (Ordinære investeringsprosjekt)	Forventet ferdigstillelse	Kommentar per 1 tertial 2020
Økonomi	P880 OVERDRAGELSE AV ANGLEGG FRA ANDRE	Årsbevilgning						-848 000	19 299	-848 000				Prosjektet er knyttet opp mot justeringsmodellen og kommunens andel på 25 % av justeringsbeløpet.
Økonomi	P998 EGENKAPITLINNSKUDD KLP	Årsbevilgning						8 000 000	-	8 000 000				KLP er et kundeeid selskap, noe som betyr at Karmøy kommune er med på eiersiden og er med på å stille egenkapital i selskapet. Forsikringselskaper som KLP er underlagt krav til kapitaldekning, det vil si at egenkapitalen i selskapet skal stå i et visst forhold til kundekapitalen (selskapets eiendeler/aktiva). Fordi KLP sitt forsikringsfond vokser, vokser også kravet til egenkapital. KLP har derfor jevnlig behov for tilførsel av egenkapital. Dette er ikke en kostnad, men en form for sparing/investering, og blir derfor ført i investeringsregnskapet.
Økonomi	P999 FORMIDLINGSLÅN HUSBANKMIDLER	Ordinært investeringsprosjekt						53 238 000	23 367 706	53 238 000				Etterspørselen etter startlån har vært rekordstor, og alle budsjettmidlene for 2020 er fordelt (enten utbetalt, eller gitt tilsagn på). Her vises det til egen budsjettsak knyttet til startlån
Skole	P590 Veavågen skole - utvidelse			303 000 000				500 000	223 783	500 000				KST sak 32/20 planleggingsmidler tomtevalg ny skole Veavågen.
Økonomi	Søragaten 75 (nytt)							120 000	-	120 000				Salg av eiendom i 2013 der det i ettertid har vist seg å være mangler ved eiendommen. Det forventes å få en løsning i saken og at det innstilles på midler til å få rettet opp i manglene.
Bolig- og industrifelter	Husøy IF - klargjøring av område 6							10 000 000	-	10 000 000				Sak i kommunestyret den 11. mai der det ble vedtatt å skyve fram budsjettmidler fra 2025 til 2020, og samtidig øke rammen fra 6,25 mill til 10 mill.